

Konsorcjum:
Microsystem Sp. z o.o.
APRO Budownictwo Sp. z o.o. (dawniej: Pizolacje Sp. z o.o.)
Adres do korespondencji:
Ul. Nowy Świat 34
80-299 Gdańsk

*1 akt 30 Sp. z o.o.
24.09.2018*
1021 2018

WPL. Gdańsk, dnia 21.09.2018 r.
Urzędu Miejskiego Ostródy
w dniu: 2018-09-21
L.Dz.: M 301 / 2018
Podpis: *B. 2018*

Gmina Miasta Ostródy
Ul. A. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

Szanowni Państwo,

Uprzejmie, Informujemy, że w związku z brakiem montażu stolarki zewnętrznej tj. okien, drzwi zewnętrznych i witryny leżących po stronie Zamawiającego w innym postępowaniu przetargowym, nie ma możliwości dotrzymania terminu zakończenia robót zgodnie z umową nr ZP.272.1.1.2018 z dnia 12.03.2018.

Powyższe, uniemożliwia zakończenie robót wykończeniowych, uruchomienia instalacji technologii basenowej oraz instalacji wentylacji mechanicznej i dokonania ich odbioru.

Niezbędny termin zakończenia robót umownych wynosi 21 dni roboczych od dnia zakończenia i odbioru montażu stolarki okiennej zewnętrznej.

APRO BUDOWNICTWO Sp. z o.o.
Novel Byler
Marek Ardulewicz

PREZYSTANT
mgr inż. Sebastian Stefański